



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Construção do refeitório e adequação das instalações de incêndio do Campus Floresta
LOCAL: FLORESTA – PE

DATA: 31/05/22
BDI: 26,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 250.292,71	R\$ 37.543,91	R\$ 15.017,56	R\$ 16.269,03	R\$ 22.526,34	R\$ 30.035,12	R\$ 30.035,12	R\$ 37.543,91	R\$ 30.035,12	R\$ 17.520,49	R\$ 13.766,10
		20,37%	15,00%	6,00%	6,50%	9,00%	12,00%	12,00%	15,00%	12,00%	7,00%	5,50%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 31.267,23	R\$ 20.323,70	R\$ 10.943,53								
		2,54%	65,00%	35,00%								
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO	R\$ 54.277,54	R\$ 23.339,34	R\$ 30.938,20								
		4,42%	43,00%	57,00%								
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 153.058,53			R\$ 35.203,46	R\$ 59.692,83	R\$ 58.162,24					
		12,46%			23,00%	39,00%	38,00%					
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 73.868,72			R\$ 25.115,37	R\$ 20.683,24	R\$ 15.512,43	R\$ 12.557,68				
		6,01%			34,00%	28,00%	21,00%	17,00%				
6	COBERTURA	R\$ 53.100,36						R\$ 36.639,25	R\$ 16.461,11			
		4,32%						69,00%	31,00%			
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 11.370,67	R\$ 5.457,92						R\$ 5.912,75			
		0,93%	48,00%						52,00%			
8	REVESTIMENTOS	R\$ 121.237,34						R\$ 9.698,99	R\$ 36.371,20	R\$ 42.433,07	R\$ 21.822,72	R\$ 10.911,36
		9,87%						8,00%	30,00%	35,00%	18,00%	9,00%
9	PISOS	R\$ 99.566,64					R\$ 18.917,66	R\$ 21.904,66	R\$ 32.856,99	R\$ 20.908,99	R\$ 4.978,33	
		8,10%					19,00%	22,00%	33,00%	21,00%	5,00%	
10	ESQUADRIAS	R\$ 83.032,31								R\$ 48.158,74	R\$ 18.267,11	R\$ 16.606,46
		6,76%								58,00%	22,00%	20,00%
11	PINTURA	R\$ 37.511,48								R\$ 5.626,72	R\$ 22.131,78	R\$ 9.752,99
		3,05%								15,00%	59,00%	26,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 98.658,51				R\$ 10.852,44			R\$ 22.691,46		R\$ 28.610,97	R\$ 36.503,65
		8,03%				11,00%			23,00%		29,00%	37,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.289,55					R\$ 14.326,60	R\$ 15.572,39	R\$ 19.932,66	R\$ 9.343,43	R\$ 3.114,48	
		5,07%					23,00%	25,00%	32,00%	15,00%	5,00%	
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE	R\$ 1.133,01					R\$ 317,24	R\$ 815,77				
		0,09%					28,00%	72,00%				
15	INSTALAÇÕES DE GÁS E DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 96.501,10					R\$ 24.125,28	R\$ 38.600,44	R\$ 28.950,33	R\$ 4.825,06		
		7,85%					25,00%	40,00%	30,00%	5,00%		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.667,65										R\$ 1.667,65
		0,14%										100,00%
TOTAL		R\$ 1.228.833,35	R\$ 81.206,95	R\$ 62.357,21	R\$ 76.587,85	R\$ 113.754,85	R\$ 161.396,58	R\$ 165.824,30	R\$ 200.720,40	R\$ 161.331,13	R\$ 116.445,87	R\$ 89.208,20
% EXECUTADO MENSAL			6,61%	5,07%	6,23%	9,26%	13,13%	13,49%	16,33%	13,13%	9,48%	7,26%
VALOR TOTAL ACUMULADO			R\$ 81.206,95	R\$ 143.564,16	R\$ 220.152,02	R\$ 333.906,87	R\$ 495.303,44	R\$ 661.127,74	R\$ 861.848,14	R\$ 1.023.179,28	R\$ 1.139.625,15	R\$ 1.228.833,35
% ACUMULADO			6,61%	11,68%	17,92%	27,17%	40,31%	53,80%	70,14%	83,26%	92,74%	100,00%

Lais Sampaio Machado
Engenheira Civil
SIAPE:2329263