

## 17- Aquisição de Salas Modulares - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2292	17.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	25/11/2021	26/11/2021	
2291	17.12 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	25/11/2021	
2290	17.11- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	23/11/2021	
2289	17.10- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	19/11/2021	22/11/2021	
2288	17.09 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	12/11/2021	19/11/2021	
2287	17.08 Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:56 h	03/11/2021	12/11/2021	
2286	17.07 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/09/2021 16:22 h	02/11/2021	03/11/2021	