

17- Aquisição de Salas Modulares - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2285	17.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	19/10/2021 08:55 h	01/11/2021	02/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2284	17.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/10/2021 08:55 h	29/10/2021	01/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2283	17.04- Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	19/10/2021 08:56 h	15/10/2021	29/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2282	17.03 Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ebson Alves da Silva	19/10/2021 08:56 h	08/10/2021	15/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2281	17.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/09/2021 16:54 h	01/10/2021	08/10/2021	29/09/2021 16:54 h
2280	17.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/10/2021 08:56 h	28/09/2021	01/10/2021	19/10/2021 08:56 h