

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS, LABORATÓRIO E SALAS DE AULA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
LOCAL: PETROLINA – PE

DATA: 04/10/21
BDI: 26,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					
			1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.085,13	R\$ 7.679,69	R\$ 6.767,33	R\$ 16.707,66	R\$ 18.220,95	R\$ 20.486,86	R\$ 9.222,63
		6,39%	9,71%	8,56%	21,13%	23,04%	25,90%	11,66%
2	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 243.863,39			R\$ 78.156,08	R\$ 78.156,08	R\$ 78.156,08	R\$ 9.395,14
		19,70%			32,05%	32,05%	32,05%	3,85%
3	RAMPAS	R\$ 59.523,58	R\$ 3.600,36	R\$ 14.439,06	R\$ 14.439,06	R\$ 14.439,06	R\$ 10.750,42	R\$ 1.855,62
		4,81%	6,05%	24,26%	24,26%	24,26%	18,06%	3,12%
4	FAIXA DE ACESSO GUARITA E PRAÇA	R\$ 17.983,64	R\$ 1.744,79	R\$ 4.715,81	R\$ 4.715,81	R\$ 6.807,25		
		1,45%	9,70%	26,22%	26,22%	37,85%		
5	GRELHAS DE FERRO	R\$ 4.158,46					R\$ 4.158,46	
		0,34%					100,00%	
6	PASSARELAS ELEVADAS	R\$ 107.353,80		R\$ 5.054,40	R\$ 32.929,02	R\$ 32.929,02	R\$ 32.929,02	R\$ 3.512,36
		8,67%		4,71%	30,67%	30,67%	30,67%	3,27%
7	CALÇADAS	R\$ 516.081,66	R\$ 43.456,71	R\$ 43.456,71	R\$ 105.797,43	R\$ 105.797,43	R\$ 161.685,40	R\$ 55.887,97
		41,70%	8,42%	8,42%	20,50%	20,50%	31,33%	10,83%
8	SANITÁRIOS – AGROINDÚSTRIA, LAB. DE SOLOS, LAB. DE ALIMENTOS E ESCOLA DO VINHO	R\$ 205.924,58	R\$ 19.063,41	R\$ 28.998,85	R\$ 21.355,33	R\$ 43.732,61	R\$ 30.820,33	R\$ 61.954,04
		16,64%	9,26%	14,08%	10,37%	21,24%	14,97%	30,09%
9	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO	R\$ 3.760,07						R\$ 3.760,07
		0,30%						100,00%
TOTAL		R\$ 1.237.734,31	R\$ 75.544,97	R\$ 103.432,16	R\$ 274.100,40	R\$ 300.082,41	R\$ 338.986,58	R\$ 145.587,82
% EXECUTADO MENSAL			6,10%	8,36%	22,15%	24,24%	27,39%	11,76%
VALOR TOTAL ACUMULADO			R\$ 75.544,97	R\$ 178.977,12	R\$ 453.077,52	R\$ 753.159,92	R\$ 1.092.146,50	R\$ 1.237.734,33
% ACUMULADO			6,10%	14,46%	36,61%	60,85%	88,24%	100,00%

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE:3054335