



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA- DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ciente:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano	Prazo:	05 meses
Obra:	Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET)	Data Base:	SINAPI 06/2023
Local:	Campus Salgueiro		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. TOTAL	PERÍODO				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	81.790,20	4.907,41	8.587,97	19.629,65	23.310,21	25.354,96
		10,36%	6%	11%	24%	29%	31%
2	MOVIMENTO DE TERRA	20.482,20	20.482,20				
		2,59%	100%				
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	60.614,44	40.611,67	20.002,77			
		7,68%	67%	33%			
4	SUPERESTRUTURA	174.659,61			43.664,90	130.994,71	
		22,12%			25%	75%	
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	32.919,58			14.813,81	18.105,77	
		4,17%			45%	55%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.738,36		6.632,26		8.106,10	
		1,87%		45%		55%	
7	COBERTURA	29.203,61				29.203,61	
		3,70%				100%	
8	FORRO	13.885,00				13.885,00	
		1,76%				100%	
9	PISOS	82.013,97			22.143,77	59.870,20	
		10,39%			27%	73%	
10	REVESTIMENTOS	55.277,73			8.844,44	46.433,29	
		7,00%			16%	84%	
11	ESQUADRIAS	16.155,27				1.938,63	14.216,63
		2,05%				12%	88%
12	PINTURA	26.307,17				7.366,01	18.941,16
		3,33%				28%	72%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.936,97			22.758,57	37.484,70	6.693,70
		8,48%			34%	56%	10%
14	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELFÔNICA	11.316,34				11.316,34	
		1,43%				100%	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.639,63				27.238,19	21.401,44
		6,16%				56%	44%
16	AR CONDICIONADO	54.647,59					54.647,59
		6,92%					100%
TOTAL:		789.587,68	66.001,29	35.223,00	131.855,14	415.252,76	141.255,48
PERCENTUAL:			8,36%	4,46%	16,70%	52,59%	17,89%
TOTAL ACUMULADO:			66.001,29	101.224,29	233.079,43	648.332,20	789.587,68
PERCENTUAL ACUMULADO:			8,36%	12,82%	29,52%	82,11%	100,00%