

17 - Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri - Planejamento #3159

17.1 Elaboração de Projetos

24/10/2022 10:38 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	17/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Planejamento # 3160: 17.1.1 - Projeto Arquitetônico			Nova
Planejamento # 3161: 17.1.2 - Projeto Estrutural			Nova
Planejamento # 3162: 17.1.3 - Projeto Hidrossanitário			Nova
Planejamento # 3163: 17.1.4 - Projeto Elétrico			Nova

Histórico

#1 - 24/10/2022 10:39 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Tipo alterado de Documentação para Planejamento

#2 - 24/10/2022 10:44 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Início alterado de 15/06/2022 para 15/05/2022

#3 - 24/10/2022 10:49 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 17/10/2022

- Início alterado de 15/05/2022 para 17/06/2022