

17 - Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3167 | 17.5 - Projeto Básico | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 11:01 h | 11/10/2022 | 21/10/2022 | |
| 3166 | 17.4 - Elaboração do Orçamento | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:59 h | 21/09/2022 | 21/10/2022 | |
| 3165 | 17.3 - Licenciamento da Obra | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:57 h | 24/10/2022 | 24/01/2023 | |
| 3164 | 17.2 - Análise dos Projetos | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:55 h | 17/10/2022 | 21/10/2022 | |
| 3163 | 17.1.4 - Projeto Elétrico | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:53 h | 10/09/2022 | 10/10/2022 | |
| 3162 | 17.1.3 - Projeto Hidrossanitário | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:52 h | 10/09/2022 | 14/09/2022 | |
| 3161 | 17.1.2 - Projeto Estrutural | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:51 h | 10/09/2022 | 17/10/2022 | |
| 3160 | 17.1.1 - Projeto Arquitetônico | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:50 h | 17/06/2022 | 10/09/2022 | |
| 3159 | 17.1 Elaboração de Projetos | Planejamento | Nova | Normal | | 24/10/2022 10:51 h | 17/06/2022 | 17/10/2022 | |